

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA/SP																										
				MUNICÍPIO/ESTADO						IBITINGA						SÃO PAULO						FOLHA: 01								
OBRA: AMPLIAÇÃO				ÁREA						VALOR OBRA						PRAZO														
				736,07 m²						R\$ 1.399.209,92						210 dias														
	SERVIÇOS	%	CUSTO TOTAL	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS			6º MÊS			7º MÊS								
				10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	TOTAL					
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,68%	93.416,53		93,416,53				-			-			-			-			-			-	93.416,53					
					100,00%																									
02	INFRAESTRUTURA	1,75%	24.434,39		24.434,39				-			-			-			-			-			-	24.434,39					
					100,00%																									
03	ESTRUTURA	21,34%	298.524,65		59.704,93				238.819,72			-			-			-			-			-	298.524,65					
					20,00%				80,00%																					
04	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	7,44%	104.091,49						5.204,57				98.886,91			-			-			-			-	104.091,49				
									5,00%				95,00%																	
05	IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS DE DILATAÇÃO	0,46%	6.457,96		1.291,59				-				5.166,37			-			-			-			-	6.457,96				
					20,00%								80,00%																	
06	COBERTURAS	8,00%	111.881,63						-				67.128,98			44.752,65			-			-			-	111.881,63				
													60,00%			40,00%														
07	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,98%	27.640,42						-				5.528,08			22.112,34			-			-			-	27.640,42				
													20,00%			80,00%														
08	ESQUADRIAS METÁLICAS	5,58%	78.089,59						-				15.617,92			62.471,67			-			-			-	78.089,59				
													20,00%			80,00%														
09	REVESTIMENTOS	5,41%	75.755,27						-				-			-			-			45.453,16			30.302,11	75.755,27				
																					60,00%			40,00%						
10	FORROS	1,91%	26.792,76						-							26.792,76			-			-			-	26.792,76				
																100,00%														
11	PISOS	5,51%	77.047,57						-				-			7.704,76			69.342,82			-			-	77.047,57				
																10,00%			90,00%											
12	VIDROS	1,76%	24.636,38						-				-			-						24.636,38			-	24.636,38				
																					100,00%									
13	PINTURAS	4,46%	62.413,13						-				-			-			12.482,63			37.447,88			12.482,63	62.413,13				
																		20,00%			60,00%			20,00%						
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,23%	31.261,80						-				15.630,90			15.630,90			-			-			-	31.261,80				
													50,00%			50,00%														
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18,32%	256.324,97						-				-			51.264,99			76.897,49			76.897,49			51.264,99	256.324,97				
																20,00%			30,00%			30,00%			20,00%					
16	BOMBEIRO	0,55%	7.732,65						-				-			-						3.093,06			4.639,59	7.732,65				
																					40,00%			60,00%						
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,63%	92.708,76						-				-			-						-			92.708,76	92.708,76				
																								100,00%						
TOTAL DAS PORCENTAGENS POR MÊS				12,78%			17,44%			14,86%			16,49%			11,34%			13,40%			13,68%								
TOTAL				100,00%			1.399.209,92			178.847,44			244.024,30			207.959,16			230.730,07			158.722,93			187.527,96			191.398,07		1.399.209,92
PORCENTAGEM ACUMULADA				12,78%			30,22%			27,64%			46,71%			38,99%			60,11%			52,67%								
TOTAL ACUMULADO				178.847,44			422.871,73			386.806,60			653.601,80			545.529,53			841.129,76			736.927,60								